

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
ЛОГБУ «Лужский ПНИ»

«25» сентября 2018 г.

Приказ

№ 332

г. Луга

О выполнении предписания
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
Лужского района
№ 2-22-72-134/1/1 от 24.09.2018

Заместителем начальника ОНД и ПР Лужского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области – заместителем главного государственного инспектора Лужского района по пожарному надзору Хилем Эдгаром Юрьевичем, проведена с 14.09.2018 по 24.09.2018 года плановая проверка с целью надзора за выполнением обязательных требований норм пожарной безопасности, на основании распоряжения начальника ОНД и ПР Лужского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области – главного государственного инспектора Лужского Ленинградской области по пожарному надзору Макаровой Т.В. от 30.08.2018 № 2-22-72-134

При обследовании выявлены нарушения обязательных требований по обеспечению мер пожарной безопасности.

В целях полного и своевременного выполнения предложенных заместителем начальника ОНД и ПР Лужского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области – заместителем государственного инспектора Лужского района по пожарному надзору мероприятий по повышению противопожарной устойчивости объекта п р и к а з ы в а ю:

1. Специалисту по охране труда Исакановой Б.Т.:

1.1. Составить план выполнения мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности, согласно предписания ОНД и ПР Лужского района от 24.09.2018 № 2-22-72-134/1/1

1.2. Обеспечить выполнение пунктов 1 – 12, 14 – 21 акта проверки соблюдения требований пожарной безопасности отделом надзорной деятельности и профилактической работы юридического лица № 2-22-72-134 от 24.09.2018

- пункт № 1, не обеспечено наличие на дверях помещения кладовой инвентаря обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной безопасности

Срок выполнения – до 01.08.2019

- пункты №№ 2, 6, 7, 8, 9, не обеспечено помещение склада первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно требований

Срок выполнения – до 01.08.2019

- пункты №№ 3, 12, помещение склада не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.

Срок выполнения – до 01.08.2019

- пункты №№ 4, 5, помещения склада, приемно-карантинное отделение не оборудовано системой оповещения людей о пожаре.

Срок выполнения – до 01.08.2019

- пункты №№ 10, 14, 16, 18, 20, кабели и провода СПЗ прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм.) не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315 – чердачное, подвальное помещения, гараж

Срок выполнения – до 01.08.2019

- пункты №№ 11, 15, 17, 19, 21, кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону – чердачное, подвальное помещения, гараж

Срок выполнения – до 01.08.2019

2. Заведующей хозяйством Чистовой А.В. обеспечить выполнение пункта 13 акта проверки соблюдения требований пожарной безопасности отделом надзорной деятельности и профилактической работы юридического лица № 2-22-72-134 от 24.09.2018:

- пункт № 13, допускается установка отопительных приборов, выступающих от плоскости стен на высоте менее 2,2 м. от поверхности проступей и площадок лестницы (на лестничной клетке выхода из продовольственного склада)

Срок выполнения – до 01.08.2019

3. Главному бухгалтеру Самсоненко Е.Е. предусмотреть выделение средств в 2018 – 2019 годах на выполнение пунктов 1 – 21 акта проверки соблюдения требований пожарной безопасности отделом надзорной деятельности и профилактической работы юридического лица № 2-22-72-134 от 24.09.2018

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор ЛОГБУ «Лужский ПНИ»



Е.О. Миронович



УТВЕРЖДАЮ

Директор ЛОГБУ «Лужский ПНИ»

Е.О. Миронович

«25» сентября 2018 г.

ПЛАН

Выполнения мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности согласно, предписания ОНД и ПР Лужского района от 24 сентября 2018 года № 2-22-72-134/1/1 в ЛОГБУ «Лужский ПНИ»

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный
1	2	3	4
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС			
1.	Не обеспечено наличие на дверях помещения кладовой инвентаря обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной безопасности п. 20. ППРФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2019	Специалист по охране труда, организация по госконтракту
2.	Не обеспечено помещение склада первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно требований п. 468. Приложение 1 ППРФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2019	Специалист по охране труда, организация по госконтракту
3.	Помещение склада не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. НПБ 110-03 п. 14 таблица 1, п. 10	01.08.2019	Специалист по охране труда, организация по госконтракту
4.	Помещение склада не оборудовано системой оповещения людей о пожаре. НПБ 104-03 п. 5.1 таблица 2, п. 5	01.08.2019	Специалист по охране труда, организация по госконтракту
ГЛАВНЫЙ КОРПУС			
5.	Приемно-карантинное отделение не оборудовано системой оповещения людей о пожаре НПБ 104-03 п. 5.1 таблица 2, п. 5	01.08.2019	Специалист по охране труда, организация по госконтракту
6.	Не обеспечено помещение склада № 1 первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно требований п. 468. Приложение 1 ППРФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2019	Специалист по охране труда, организация по госконтракту
7.	Не обеспечено помещение склада № 2 первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно требований п. 468. Приложение 1 ППРФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2019	Специалист по охране труда, организация по госконтракту

8.	Не обеспечено помещение склада № 3 первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно требований п. 468. Приложение 1 ППРФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2019	Специалист по охране труда, организация по госконтракту
9.	Не обеспечено помещение склада № 4 первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно требований п. 468. Приложение 1 ППРФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2019	Специалист по охране труда, организация по госконтракту
10.	Кабели и провода СПЗ прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм.) не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315 – чердачное помещение ч. 4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.5 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности»	01.08.2019	Специалист по охране труда, организация по госконтракту
11.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону – чердачное помещение ч. 4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.8 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности»	01.08.2019	Специалист по охране труда, организация по госконтракту
ПОДВАЛ			
12.	Помещение продовольственного склада не оборудовано системой оповещения людей о пожаре НПБ 104-03 п. 5.1 таблица 2, п. 5	01.08.2019	Специалист по охране труда, организация по госконтракту
13.	Допускается установка отопительных приборов, выступающих от плоскости стен на высоте менее 2,2 м. от поверхности проступей и площадок лестницы (на лестничной клетке выхода из продовольственного склада) СН и П 41-01-2003 п. 6.5.6.	01.08.2019	Заведующий хозяйством
14.	Кабели и провода СПЗ прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм.) не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и	01.08.2019	Специалист по охране труда, организация по госконтракту

	показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315 – чердачное помещение ч. 4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.5 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности»		
15.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону – чердачное помещение ч. 4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.8 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности»	01.08.2019	Специалист по охране труда, организация по госконтракту
ГАРАЖ			
16.	Кабели и провода СПЗ прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм.) не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315 – чердачное помещение ч. 4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.5 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности»	01.08.2019	Специалист по охране труда, организация по госконтракту
17.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону – чердачное помещение ч. 4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.8 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности»	01.08.2019	Специалист по охране труда, организация по госконтракту
18.	Кабели и провода СПЗ прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм.) не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р	01.08.2019	Специалист по охране труда, организация по госконтракту

	53315 – чердачное помещение ч. 4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.5 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности»		
19.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону – чердачное помещение ч. 4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.8 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности»	01.08.2019	Специалист по охране труда, организация по госконтракту
20.	Кабели и провода СПЗ прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм.) не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315 – чердачное помещение ч. 4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.5 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности»	01.08.2019	Специалист по охране труда, организация по госконтракту
21.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону – чердачное помещение ч. 4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.8 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности»	01.08.2019	Специалист по охране труда, организация по госконтракту

Специалист по охране труда



Б.Т. Исаканова